

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO												
Nome / Unidade Responsável:		Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB					Período:		01/10/2019 – 31/12/2019			
Nome / Unidade Monitorada:		DSEI YANOMAMI										
Eixo de Atuação:		Edificações de Saúde Indígena										
Estratégia:		Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde										
RESULTADOS ESPERADOS												
DENOMINAÇÃO		Prioritário	Programado 2019	Executado 1º Trimestre	%	Executado 2º Trimestre	%	Executado 3ºTrimestre	%	Executado 4ºTrimestre	Farol	
Elaboração de projetos executivos completos de edificações		SIM	7	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0%
Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações		SIM	27	12	44,44%	9	33,33%	7	25,93%	3	11,11%	
INDICADORES												
Nome	Referência 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Observação					Fonte	
Número de projetos elaborados	2	0	0	0	0						DSEI	
Número de visitas a obras	21	12	9	7	3						DSEI	
OCORRÊNCIAS												
Sequencial / Descrição											Período	
1. Logística - Mobilização e demobilização de profissionais, equipamentos e materiais. Os acesssos às áreas de execução das obras são, prioritariamente, via transporte aéreo e fluival.											set/19	
2. Recursos Humanos - Equipe técnica com poucos profissionais para elaboração de projetos executivos completos de edificações.											set/19	
RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS												
Sequencial / Descrição das Recomendações											Prazo	
Sequencial / Descrição das Providências Adotadas											Prazo	
Sequencial / Descrição das Providências Pendentes											Prazo	
Justificativas:												