

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO													
Nome / Unidade Responsável:		Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB					Período:					01/07/2019 – 30/09/2019	
Nome / Unidade Monitorada:		DSEI YANOMAMI											
Eixo de Atuação:		Edificações de Saúde Indígena											
Estratégia:		Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde											
RESULTADOS ESPERADOS													
DENOMINAÇÃO		Prioritário	Programado 2019	Executado 1º Trimestre	%	Executado 2º Trimestre	%	Executado 3ºTrimestre	%	Executado 4ºTrimestre	%	Farol	
Elaboração de projetos executivos completos de edificações		SIM	7	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0%	
Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações		SIM	27	12	44,44%	9	33,33%	7	25,93%	0	0,00%		
INDICADORES													
Nome	Referência 2018	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Observação						Fonte	
Número de projetos elaborados	2	0	0	0								DSEI	
Número de visitas a obras	21	12	9	7								DSEI	
OCORRÊNCIAS													
Sequencial / Descrição											Período		
1. Logística - Mobilização e demobilização de profissionais, equipamentos e materiais. Os acesssos às áreas de execução das obras são, prioritariamente, via transporte aéreo e fluival.											set/19		
2. Recursos Humanos - Equipe técnica com poucos profissionais para elaboração de projetos executivos completos de edificações.											set/19		
RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS													
Sequencial / Descrição das Recomendações											Prazo		
Sequencial / Descrição das Providências Adotadas											Prazo		
Sequencial / Descrição das Providências Pendentes											Prazo		
Justificativas:													