

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO												
Nome / Unidade Responsável:		Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB					Período: 01/01/2020 – 30/06/2020					
Nome / Unidade Monitorada:		DSEI YANOMAMI										
Eixo de Atuação:		Edificações de Saúde Indígena										
Estratégia:		Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde										
RESULTADOS ESPERADOS												
DENOMINAÇÃO		Prioritário	Programado 2020	Executado 1º Trimestre	%	Executado 2º Trimestre	%	Executado 3º Trimestre	%	Executado 4º Trimestre	%	Farol
Elaboração de projetos executivos completos de edificações		SIM	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0%
Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações		SIM	20	2	10,00%	3	15,00%	0	0,00%	0	0,00%	
INDICADORES												
Nome	Referência 2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Observação						Fonte
Número de projetos elaborados	0	0	0									DSEI
Número de visitas a obras	31	2	3									DSEI
OCORRÊNCIAS												
Sequencial / Descrição												Período
1. Devido a Pandemia do COVID-19 as obras foram paralisadas.												jun/20
2. Equipe técnica de profissionais para elaboração de projetos reduzida.												jun/20
RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS												
Sequencial / Descrição das Recomendações												Prazo
Sequencial / Descrição das Providências Adotadas												Prazo
Sequencial / Descrição das Providências Pendentes												Prazo
Justificativas:												